


Wohnanlage Remsblick, Waiblingen

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: WA Remsblick, Waiblingen
Betrachtungszeitraum: November 2010
Bauherr: Demir Demiri



Aktueller Bautenstand:

1. Schal- und Bewehrungs- und Betonarbeiten

Die Decke über der Tiefgarage und den Kellerräumen ist fertiggestellt. Im Haus 2 und Haus 3 ist die Decke über dem 1. OG fertiggestellt. Ebenso im Haus 4.



2. Maurerarbeiten und Betonage der Wohnungswände

Die Wohnungstrenn- und Außenwände wurden im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss in den Häusern 2 und 3 sowie 4 bereits erstellt. Ebenso sind die tragenden Betonwände im Erdgeschoss bei den o. g. Häusern fertiggestellt. Die Arbeiten im Erdgeschoss Haus 1 wurden begonnen. Bei den Außenwänden und Wohnungstrennwänden handelt es sich um KS-Planelemente die mit Hilfe eines Versetzgerätes verarbeitet werden.



3. Elektroinlegearbeiten und Sanitäreinlegearbeiten

In den Decken der Wohnungen wurden bereits vor der Betonage auf den Halbfertigteilen Einlegearbeiten der Gewerke Elektroinstallation und Sanitär ausgeführt.



Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten (Haus 1 bis 4)	Fertigstellungsgrad (ca.)
Baustelleneinrichtung	95 %
Baugrube, Böschungssicherung	100 %
Gründung – duktile Gusspfähle	100 %
Fundamentaushub	100 %
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	100 %
Grundleitungen und Drainage unter Bodenplatte	100 %
Bodenplatte (Bewehrung und Betonage)	100 %
Wände TG und Kellerbereich	100 %
Schal- und Bewehrungsarbeiten Decke über UG	100 %
Betonage der Decke über UG	100 %
Schal- und Bewehrungsarbeiten EG Haus 2-4	100 %
Maurerarbeiten (KS) Haus 1 EG	100 %
Maurerarbeiten (KS) Haus 2-3 EG und 1. OG	100 %
Maurerarbeiten (KS) Haus 4 EG und 1. OG	100 %
Decke über EG Haus 1	0 %
Decke über EG und 1. OG Haus 2/3	100 %
Decke über EG und 1. OG Haus 4	100 %
Elektroeinlegearbeiten Haus 1	0 %
Elektroeinlegearbeiten Haus 2/3	55 %
Elektroeinlegearbeiten Haus 4	75 %